

現場名 (仮称)越木岩センター改築工事		令和6年10月度 月間工程表																			施工業者												
工事期間 令和6年7月5日～令和8年4月15日		三日月建設・国松工務店 特定建設工事共同企業体																															
日	曜	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
工程		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
仮設工事		越木岩分室足場組立																			越木岩分室解体足場組替え												
																						公民館解体足場組立											
解体工事	外壁等	アスベスト除去(花壇)		除去作業		清掃、仮設撤去																											
		アスベスト除去(花壇)		養生		除去作業		清掃、仮設撤去																									
												アスベスト除去(外部塀)				養生				アスベスト除去(外部塀)				清掃、仮設撤去									
	越木岩分室							アスベスト除去(図書館外壁)		養生		除去作業		アスベスト除去(外部塀)				アスベスト除去(図書館外壁)				除去作業		清掃撤去									
								アスベスト除去(図書館外壁)		養生		除去作業		アスベスト除去(外部塀)				アスベスト除去(図書館外壁)				除去作業		清掃、仮設撤去									
		アスベスト除去(外壁等以外)																			アスベスト除去(外壁等以外)				アスベスト除去(外壁等以外)								
								内装材(下地含む)撤去															内装材(下地含む)撤去										
								アスベスト除去(内装材)															アスベスト除去(内装材)										
	公民館							アスベスト除去(内装材)															内装材(下地含む)撤去				内装材(下地含む)撤去						
								アスベスト除去(内装材)															アスベスト除去(内装材)				内装材(下地含む)撤去						
	越木岩分団																																
搬入搬出		資材の搬入搬出 4t車で6台/日程度の搬入搬出																															
騒音・振動が発生する期間		足場組立作業					除去作業					除去作業					除去作業					除去作業											

※騒音や振動は感じ方が個人差があります。目安としてお考え下さい。

※ご不明点等ございましたら現場事務所までご連絡下さい。 現場事務所：0798-61-9570