

瓦木中教育環境整備事業 校舎改築推進委員会（第2回）

西宮市教育委員会 学校施設計画課

前回のまとめ

- 既存校舎は原則80年使用
- 生徒が長く過ごす場所の整備を優先
- 改築対象は第2棟、第3棟
- 将来の体育館位置を考慮して計画



現況図面
(簡略)

既存校舎の改修（案）

	トイレ改修	空調改修	その他改修
第1棟	○	○	外壁改修
第4棟	○	○	外壁改修 渡り廊下新設
管理棟	—	○ (給食室)	外壁改修 給食室前廊下の屋内化

トイレ改修

【改修前】



【改修後】（イメージ）






I 期 A案 (体育館中央)

※今後の検討で変更となることがあります。


I 期 A 案 (体育館中央)



I 期 A案（体育館中央）



3階ゾーニング図



2階ゾーニング図



4階ゾーニング図



※今後の検討で変更となることがあります。




I 期 B案 (体育館東側)

※今後の検討で変更となることがあります。


I 期 B案（体育館東側）




I 期 B案（体育館東側）



3階ゾーニング図



2階ゾーニング図



4階ゾーニング図

- 普通教室ゾーン
- 特別教室ゾーン
- 管理諸室ゾーン




※今後の検討で変更となる場合があります。

I期 仮設校舎検討図



※今後の検討で変更となる場合があります。



校舎配置計画 比較表（I期）

※今後の検討で変更となることがあります。

	A案（体育館中央）		B案（体育館東側）	
I期工期	－	約30ヶ月 (解体工事・外構工事を含む。)	－	約30ヶ月 (解体工事・外構工事を含む。)
I期完了時の普通教室	○	南側採光	△	一部北側採光
I期完了時の階層	△	一部4階層	×	4階層
コスト	○		△	A案の約1.2倍
工期中の運動場	△	現況運動場の約7割		
仮設校舎	要	引越しが必要		
I期講評	南側採光が計画できるため、普通教室の環境としては、A案にメリットがある。階層規模は、体育館配置スペースを確保するため、B案の方が大きくなる。			



II期・20年後
 A案
 (体育館中央)

※今後の検討で変更となることがあります。


Ⅱ期 A案（体育館中央）



1階ゾーニング図

※今後の検討で変更となる場合があります。


Ⅱ期 A案（体育館中央）



3階ゾーニング図



4階ゾーニング図



2階ゾーニング図



※今後の検討で変更となることがあります。




Ⅱ期・20年後
B案
(体育館東側)

※今後の検討で変更となることがあります。


Ⅱ期 B案（体育館東側）




Ⅱ期 B案（体育館東側）



3階ゾーニング図



4階ゾーニング図




2階ゾーニング図



※今後の検討で変更となる場合があります。

Ⅱ期 仮設校舎検討図

※今後の検討で変更となる可能性があります。




校舎配置計画 比較表（Ⅱ期）

※今後の検討で変更となることがあります。


	A案（体育館中央）		B案（体育館東側）	
Ⅱ期工期中の教育環境	×	工事中仮設校舎 必要	○	工事中仮設校舎 不要
	○	プール使用可	×	プール1年間使用不可
	△	中庭を挟んで工事	×	教室に近接して工事
Ⅱ期体育館設置場所	◎	公式戦バスケ2面確保	○	公式戦バスケ1面確保 設置場所は固定
将来の運動場	○	文科省基準以上 現状以上確保	◎	文科省基準以上 現状以上確保
Ⅱ期講評	Ⅱ期工事では、A案が仮設校舎を要するためコストが高くなるが、工期中の教育環境として、プール使用や工事施工範囲などにメリットがある。また、体育館の将来計画もしやすい。			

ボリュームイメージ (A案)

I 期




II 期




ボリュームイメージ (B案)

I 期



II 期



直近のスケジュール ※今後の検討で変更となることがあります。

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
改築推進委員会	■		■				■		
近隣説明会				■					
方針案策定							■		
パブリックコメント								■	■

ご清聴ありがとうございました。