

瓦木中学校 令和4年 先行工事におけるアスベスト除去工事  
気中濃度測定結果

アスベスト除去作業に際して実施しました大気中の粉じん濃度測定結果につきましては、下記の通りとなっております。

- 環境省が【アスベストモニタリングマニュアル（第4.1版）】で目安としている数値『空気1ℓに対して総繊維数が1本以下（1本/ℓ）』を基準とします。
- アスベストと類似した繊維も計測されるため、本調査では「総繊維数濃度」として結果を公表しています。「総繊維数濃度」が1本/ℓを超えた場合、検出された繊維がアスベストかを分析します。
- NDとは、検出可能な最小数値(0.056本/ℓ)又は未満のことです。
- 測定箇所については別添の「気中濃度測定箇所」をご確認ください。

【第3棟】

測定日	測定箇所 総繊維数濃度（単位：本/ℓ）				施工状況	
	No.1	No.2	No.3	No.4	1階	2階
令和4年4月11日	ND	ND	ND	ND	施工前	—
令和4年4月19日	ND	ND	ND	ND	—	施工前
令和4年4月27日	ND	ND	ND	ND	施工中	—
令和4年5月6日	ND	ND	ND	ND	施工後	—
令和4年5月16日	ND	ND	ND	ND	—	施工中
令和4年5月19日	ND	ND	ND	ND	—	施工後

【問い合わせ先】

- ・アスベストの除去工事に関すること  
西宮市土木局営繕部営繕課  
森崎・松矢 電話0798-35-3716
- ・事業全体に関すること  
西宮市教育委員会教育総括室学校施設計画課  
二軒谷・吉田 電話0798-35-3325