No.3　(仮称)越木岩センター改築工事

令和 6年 10月度 実施工程表 及び 令和 6年 11月計画安全衛生作業工程表

作成日　令和 6 年　10 月　27日 作成

基本方針	「重大災害ゼロ、休業度数率ゼロ、第三者災害ゼロ」を目標とし、工事関係者全員が安心できる「安全衛生環境の向上と整備」に努める。	着 工	令和 6年 7月 5日	現場代理人	作 成 者
全工期安全衛生目標	重大災害を撲滅し、全工期無事故無災害の達成 近隣への配慮した安全計画に努める	竣 工	令和 8年 4月 15日		

行事予定・監理日程

年 月	日 付	曜 日	行事予定 監理日程
令和 6年 10月	4	金	一斉清掃
令和 6年 10月	7	月	進捗提出
令和 6年 10月	10	木	電動工具点検日
令和 6年 10月	11	金	一斉清掃
令和 6年 10月	14	月	スポーツの日
令和 6年 10月	18	金	一斉清掃
令和 6年 10月	24	木	店社パトロール 災防協
令和 6年 10月	25	金	一斉清掃 現場安衛協
令和 6年 10月	28	月	月間工程表
令和 6年 11月	1	金	一斉清掃
令和 6年 11月	4	月	文化の日
令和 6年 11月	5	火	進捗提出
令和 6年 11月	8	金	一斉清掃
令和 6年 11月	15	金	一斉清掃
令和 6年 11月	21	木	店社パトロール 災防協
令和 6年 11月	22	金	一斉清掃
令和 6年 11月	23	土	勤労感謝の日
令和 6年 11月	25	月	月間工程提出
令和 6年 11月	27	水	現場安全衛生協議会
令和 6年 11月	29	金	一斉清掃
令和 6年 12月	1	日	一斉清掃
令和 6年 12月	5	木	進捗提出
令和 6年 12月	6	金	一斉清掃
令和 6年 12月	10	火	電動工具点検日

主要工程・作業

仮設工事
- 旧図書館 外部足場組立
- 旧公民館 外部足場組立
- 図書館仮囲い設置
- 公民館仮囲い設置
- ゲート盛替え
- 旧図書館 外部足場盛替え
- 旧図書館 外部足場解体
- 図書館側 仮囲い盛替え

解体工事 外構関係
- 東側花壇アスベスト処理
- 養生解体片付け
- 西側塀養生
- 外部塀アスベスト除去
- 養生解体片付け

図書館
- 外壁養生
- 駐車場CB,吸音板撤去
- 外壁アスベスト除去
- 養生解体片付け
- 内装材下地材撤去
- 屋上防水材撤去
- 上層躯体撤去

公民館
- 内装アスベスト処理
- 内装材下地材撤去
- 屋上防水材撤去
- 一部躯体撤去
- 3階 屋上防水材撤去
- ガラ搬出

検査日程

日付	検査
11月5日	塀養生撤去
11月6日	外壁養生撤去
11月12日	最終気中測定
11月22日	石綿撤去確認
12月2日	石綿撤去確認

災害統計

令和6年10月20日現在の災害統計（前月21日から）

項目	値
延 労 働 者 数	584 人
延 労 働 時 間	4,672 時間
当 月 労 働 者 数	316 人
当 月 労 働 時 間	2,528 時間
当 月 労 働 日 数	18 日
出 来 高	0.8 %

その他 特記事項
- 災害統計は9月1日からの集計。

安全衛生計画

月間 安全衛生 目標
- **第三者災害の防止**
- **重機災害の防止**

月間 品質管理 目標
- **設備等の点検強化する**
- **石綿の飛散防止を考える**

- 安全大会を第一可動日に実施。
- 電動工具の月例点検を10日前後に実施。
- 安全衛生協議会を25日前後に実施。

11 月 度 玉掛 点検色	白 色

週間安全目標

週間安全目標	ヒューマンエラーの防止	飛来落下災害の防止	電動工具災害の防止	重機災害の防止	第三者災害の防止
安全当番 工事事務所	浦上 哲也	濱 寿樹	中瀬 直樹	岸本	浦上 哲也
安全当番 協力業者	阪神管工業所	アルインコ	庄野電気工事	西口建工	カシワギ
予想される災害	脚立からの転倒	物が飛ばされる	感電による事故	重機が転倒する	埃が歩行者の目に入る
予想される災害	資材機材配管等の転倒	足場が倒壊する	電気配線の切断	重機と人が接触する	歩行者が段差で転倒する
災害防止対策	脚立下部の清掃片付け	ネットを掛けて飛散養生する	電動工具の点検を行う	重機の支持地盤の確認をする	散水にて養生する
災害防止対策	立ち馬を使用する	足場を1段高く設置する	電気技術者での確認する	作業計画書の作成する	大きく埃が立った時は作業中止する
災害防止対策	作業手順の確認	壁つなぎの確認をする	配線カバーの取付	重機の作業半径に入らない	歩道部分にはマットを使用
災害防止対策	職長による巡視強化	毎日の巡回の強化	作業前打合せの徹底	重機の死角に入らない	日々の点検を実施する

備 考
- ［網掛け］は作業所の休止を示す。